

### UNIDO-GEF 中国小水电增效扩容改造增值项目

2023年5月

# 周家梁水电站

### 案例分析报告

### 1 电站概况

周家梁水电站位于湖北省十堰市郧阳区南化塘镇,是滔河流域梯级开发的第四级电站,距郧阳区县城50km。滔河是汉江流域丹江的一大支流,全长129.8km,流域面积1130km²,其中在郧阳区境内全长83.8km,流域面积778.2km²。周家梁水电站为引水式开发,以发电为主,主要建筑物包括溢流坝、引水渠道、前池、压力管道、厂房、升压站和尾水渠等组成。电站坝址以上控制流域面积697km²。电站所在河流未见重点保护物种和洄游性鱼类。

周家梁水电站于1984年开建,1986年建成投运, 当时总装机容量2×800kW,1996年增容1台装机 容量630kW机组。电站改造前,总装机容量

### 孙澜

 $2\times800+1\times630$ kW(合计2230 kW),多年平均 发电量975万kWh,额定水头为25.235m,设计引用流量10.71m³/s。电站于2017年11月至2018年12月开展增效扩容改造工程。电站改造后,总装机容量为2 $\times$ 1000+1 $\times$ 630kW(共2630 kW),设计多年平均发电量1418万kWh,设计引用流量增至12.96m³/s。电站于2021年12月底全部完成GEF增值改造活动,获评水利安全生产标准化二级单位和2021年度绿色小水电示范电站。

### 2 GEF增值改造活动

周家梁水电站GEF项目旨在增设生态流量泄放设施,实现绿色小水电、小水电安全生产标准化创建目标。电站GEF增值活动赠款总经费118.5万元人民币,具体如表1所示。

活动内容	设置原因	活动成效
生态流量泄放及在线监测	改造前虽然有生态流量泄放措施,但受人为影响因素大,无监测设施	新增生态流量泄放闸门1座以及流量监测设施, 满足生态流量下泄要求
新增扒渣机	引水渠道沿线耕地、灌木林较多,秋季渠道里 落叶等较多,人工打捞费时费力	在压力前池进水口新增扒渣机1座,同时更换了 拦污栅,减少人力投入
供水设施工程和水质检测仪购买	厂区供水无高位蓄水池,职工生活供水及电站 技术供水难以保障	新建1座100m3供水蓄水池,同时铺设管道 800m,可保障生活及技术供水
电站尾水渠整治	尾水渠是在河道左岸靠山开挖形成的,比河床 低且衬砌较短,淤积严重	尾水渠清淤1200m3,左右岸加衬砌,有效保证尾水顺畅
厂区绿化	厂区范围较大,部分绿化不足,景观协调性不 足	电站厂区栽植景观树、种植绿化草皮,环境得 以美化
安全生产标准化建设(二级)	增值改造活动要求	达到安全生产标准化二级单位标准
绿色小水电评价	增值改造活动要求	达到绿色小水电标准

表1.周家梁水电站GEF增值改造活动列表

### 相关可持续发展目标(SDG)









### 国家





时间 2015-2023



**总预算** 912万美元



## 合作伙伴

中国水利部中国财政部



### 3 GEF增值改造活动亮点

### 3.1 改造设备设施 实现增效扩容

周家梁水电站改造前运行已近30年,长期以来,电站一直未能达到设计出力。其主要原因包括两个方面:一是磨石河渡槽形成卡口,严重影响下游引水渠道的过流量,引水渠道存在淤积;二是机组老化、效率低下,水轮机导水机构磨损、蝴蝶阀漏水严重,发电机经多次维修仍处于故障、事故增加状态。电站二次电气设备在电气化项目中已更新,但一次电气设备没有更新,均为高耗能淘汰产品。电站改造后,在磨石河新建1座渡槽,改造了输水系统,部分渠道进行清淤、加固、减糙处理;更新了全部水轮发电机组、调速器、主变压器等设备,采用计算机控制技术,达到无人值班,少人值守要求。电站改造后,总装机容量(2630kW)比改造前增加17.9%;机组综合效率提高到85.0%,设计多年平均发电量(1418万kWh)比改造前增加45.4%。2020、2021年,电站年发电量分别为547.76、1101.56万kWh,分别是设计值的38.63%、77.68%,但2021年下半年(7-12月),电站发电量达819.51万kWh,特别是2021年9月的发电量达158.55万kWh,为2010-2021年期间最大月发电量,说明电站改造提升了发电能力,提高了水能资源利用率。





周家梁水电站改造后引水渠道





周家梁水电站发电机组改造前、后





周家梁水电站中控室改造前、后





周家梁水电站调速器改造前、后

#### 3.2 新建生态流量闸门 实现流量精准控制

周家梁水电站改造前有生态流量泄放措施,人工控制水库取水口节制闸,凭经验控制其下泄流量。发电时,打开发电支管控制阀门,关闭灌溉渠首节制闸,发电尾水经灌溉渠道,一部分进入下游河道,大部分进入灌溉网,对区间农田进行灌溉。不发电时,关闭发电支管阀门,打开灌溉渠首节制闸,生态流量经灌溉渠道进入下游河道。由于未对下泄流量进行监测,实际运行过程中,对闸门开度缺乏精准控制,下泄生态流量受人为影响因素较大。电站改造后,在拦水坝处新建了下泄生态流量闸门,尺寸为1.5×1.5m,采用手电动两用螺杆启闭机启闭,配备ZK型闸门控制箱1个。闸门控制箱含开度显示仪、荷载显示仪,既能现地操作,也能中控室远程开启、监视。中控室上位机配备相关计算软件,能够根据闸门开度、水库上游水位自动显示水闸下泄的生态流量大小。





周家梁水电站改造后生态流量泄放管





生态流量泄放监控设施

#### 3.3 惠及职工村民 发挥社会效益

周家梁水电站改造前后职工人数保持不变,共10人,其中女职工3人,均为值长以上女性领导。电站改造后,职工年平均收入4.933万元,比改造前增加38%;电站女职工年收入4.905万元,比改造前增加42.6%。电站重视吸收周边村民就业,职工中有5名为当地村民,其中包括1名女性。

### 4 经验和启示

案例分析表明,周家梁水电站GEF项目活动效益显著,其经验与启示总结如:

(1)针对发电能力不足和水能资源利用率不高等问题,采取综合有效措施,一是提高输水能力,新建1座渡槽,消除渡槽卡口现象;对淤积渠道进行清淤、加固、减糙处理。其次是,更新全部磨损水轮机、严重漏水的蝴蝶阀。电站改造后,机组综合效率提高到85.0%,2021年10月发电量达到2010年以来月最大值155.81万kWh。

(2)改造原电站闸门,并设置闸门开度控制仪,改变了原来由人工现地凭 经验控制闸门开度下泄流量的情况。闸门开度信息上传到中控室上位 机,实现下泄生态流量精准控制、远程控制等功能。

### UNIDO-GEF 中国小水电增效扩容改造增值项目

了解更多信息请访问

- https://open.unido.org/projects/CN/projects/140196
- http://www.icshp.org/small-and-green